



COMUNE DI BOCENAGO

Provincia di Trento

Servizio Tecnico

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico

n. 141 d.d. 05/10/2021

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico - realizzazione cappotto termico edificio P.ed. 518 condominio Zeledria in C.C. Bocenago, finanziati con contributo di cui all'art. 1 della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Approvazione della Contabilità Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori.

CUP: G83G20000090005 – CIG lavori: 84020230B9.

Determinazione con rilevanza ai fini della trasmissione a:

- ☐ ANAGRAFE TRIBUTARIA (scritture private soggette a registrazione in caso d'uso)
- ☐ ANAGRAFE TRIBUTARIA (concessioni, autorizzazioni e licenze)
- ☐ PERMESSI, ASPETTATIVE E DISTACCHI SINDACALI E PER FUNZIONI PUBBLICHE
- ☐ ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI (dipendenti / consulenti)
- ☐ ALBO DEI CONSULENTI (Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione)
- ☒ SICOPAT
- ☐ ALBO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 20 di data 15.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati definiti i compiti dei responsabili degli uffici comunali e definiti gli indirizzi per la gestione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 004 di data 15.03.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023, il documento unico di programmazione e relativi allegati;

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile Servizio Tecnico n. 102 di data 10/08/2020 veniva approvato a tutti gli effetti del progetto esecutivo dei "Lavori di efficientamento energetico - realizzazione cappotto termico edificio P.ed. 518 condominio Zeledria in C.C. Bocenago, finanziati con contributo di cui all'art. 1 della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160", redatto dal dott. Ing. Stefano Bonazza nell'importo complessivo di € 70.000,00, di cui € 51.467,53 per lavori a base d'asta (compreso € 1.271,72 per oneri della sicurezza) ed € 18.532,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con la stessa determina veniva individuata la modalità di affidamento dei lavori, l'approvazione della lettera di invito e dell'elenco segreto delle ditte da invitare alla gara d'appalto;
- con procedura a mezzo cottimo fiduciario, ai sensi del art. 52 L.P. 26/1993, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso senza valutazione delle offerte anomale, è stata bandita gara telematica n. 93219 sulla piattaforma di e-procurement denominata Mercurio per l'affidamento dei "Lavori di efficientamento energetico - realizzazione cappotto termico edificio P.ed. 518 condominio Zeledria in C.C. Bocenago, finanziati con contributo di cui all'art. 1 della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160", con lettera di consultazione operatori economici - offerta di data 10/08/2020 Prot. 3113 e conclusasi con la seduta del 28/08/2020, giusto verbale di aggiudicazione Prot. n. 3324 di data 28/08/2020;
- visto l'avviso di aggiudicazione definitivo Prot. n. 3325 di data 28/08/2020 dove risulta aggiudicataria la ditta ZENARI MORIS, con sede a PORTE DI RENDENA (TN), Via Endrici, 8 - C.F. ZNRMRS76E22L174S, che ha offerto un ribasso del 7,500% sul totale di lavori a base di gara e quindi per l'importo netto di Euro 47.702,84 di cui Euro 1.271,72 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (I.V.A. esclusa).

Visto il contratto di appalto sottoscritto secondo le forme d'uso commerciali mediante scambio di corrispondenza con comunicazione prot.n. 3948 di data 07/10/2020 mediante il quale i lavori di cui sopra sono stati affidati alla impresa ZENARI MORIS, con sede a PORTE DI RENDENA (TN), Via Endrici, 8 - C.F. ZNRMRS76E22L174S, in base al ribasso offerto del 7,500% (sette/500%) sul totale di lavori a base di gara e quindi per l'importo netto di Euro 47.702,84 di cui Euro 1.271,72 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (I.V.A. esclusa).

Visto il verbale di consegna dei lavori di data 11/09/2020, quello di sospensione dei lavori n° 1 di data 20/10/2020, quello di ripresa dei lavori n° 1 di data 19/04/2021, e quello di ultimazione lavori di data 14/05/2021.

Richiamata altresì e vista la deliberazione n. 34 di data 13/04/2021 della giunta comunale, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Lavori di efficientamento energetico - realizzazione cappotto termico edificio P.ed. 518 condominio Zeledria in C.C. Bocenago, finanziati con contributo di cui all'art. 1 della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Approvazione della VARIANTE SUPPLETIVA ed affido dei lavori da essa conseguenti.Codice CUP: G83G20000090005 – CIG lavori: 84020230B9".

Dato atto che le opere di perizia contenute nel quinto d'obbligo, sono state affidate alla stessa ditta ZENARI MORIS, con sede a PORTE DI RENDENA (TN), Via Endrici, 8 - C.F. ZNRMRS76E22L174S, che è tenuta ad eseguire alle stesse condizioni del contratto principale.

Visti i documenti contabili prodotti a firma del dott. Ing. Stefano Bonazza con Studio a Sella Giudicarie (TN) - Direttore dei Lavori, ed in particolare lo Stato Finale dei Lavori e la Relazione sul Conto Finale di data LUGLIO 2021, pervenuti al Protocollo dell'Ufficio Tecnico in Convenzione in forma associata il 06/08/2021 n. 3427, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione di data LUGLIO 2021 e presentato al protocollo comunale in data 06/08/2021 al prot.n. 3429.

Dato atto che l'avviso ai creditori, di data 10/08/2021 prot.n. 3464, di cui all'art. 161 del D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg. è stato pubblicato all'albo comunale dal giorno 10/08/2021 al giorno 25/08/2021 compresi, e vista la dichiarazione in merito alla cessione dei crediti di data 10/08/2021 Prot. n. 3465.

Rilevato che dalla lettura del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori dott. Ing. Stefano Bonazza con Studio a Sella Giudicarie (TN) si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti entro i termini previsti ed ultimati il giorno 15/05/2021 come accertato dal relativo verbale, e per una spesa di netti Euro 51.126,98, compresi Euro 241,74 per oneri della sicurezza, e non essendo stati pagati acconti, risulta un credito netto dell'impresa pari a Euro 51.126,98 relativi allo stato finale e alla ritenuta infortuni + I.V.A. al 10% pari a Euro 5.112,70, per un totale generale di Euro 56.239,68.

Ritenuto nulla ostare all'approvazione della contabilità finale dei "Lavori di efficientamento energetico - realizzazione cappotto termico edificio P.ed. 518 condominio Zeledria in C.C. Bocenago, finanziati con contributo di cui all'art. 1 della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160" e alla liquidazione di quanto ancora spettante alla Ditta esecutrice ZENARI MORIS, con sede a PORTE DI RENDENA (TN), Via Endrici, 8 - C.F. ZNRMRS76E22L174S.

Viste le seguenti fatture emesse da:

- ditta ZENARI MORIS, con sede a PORTE DI RENDENA (TN), Via Endrici, 8 - C.F. ZNRMRS76E22L174S, fattura n. 62/001 di data 16/09/2021, pervenuta al protocollo n. 4091 di data 20/09/2021, nell'importo di Euro 51.126,98 + I.V.A. 10% pari a Euro 5.112,70 per un totale complessivo di Euro 56.239,68, relativa allo stato finale e alla ritenuta infortuni.
- Dott. Ing. Stefano Bonazza con sede in SELLA GIUDICARIE (TN), via Valle, n. 168, codice fiscale BNZSFN76B22L174H e partita I.V.A. n. 01876720226, fattura n. 44 di data 01/10/2021, relativa all'incarico di progettazione, D.L. e sicurezza, pervenuta al protocollo n. 4330 di data 04/10/2021, nell'importo di Euro 9.615,77 + oneri contributivi 4% pari a Euro 384,63 + IVA 22% pari a Euro 2.200,09 per un totale complessivo di Euro 12.200,49.
- Dott. Ing. Stefano Bonazza con sede in SELLA GIUDICARIE (TN), via Valle, n. 168, codice fiscale BNZSFN76B22L174H e partita I.V.A. n. 01876720226, fattura n. 45 di data 01/10/2021, relativa all'incarico per la predisposizione della perizia di variante, pervenuta al protocollo n. 4334 di data 04/10/2021, nell'importo di Euro 1.200,00 + oneri contributivi 4% pari a Euro 48,00 + IVA 22% pari a Euro 274,56 per un totale complessivo di Euro 1.522,56.

Visto il DOL della ditta ZENARI MORIS, con sede a PORTE DI RENDENA (TN), con scadenza validità 22/10/2021, nonché il DOL dell'inarcassa per le fatture da liquidare al dott. Ing. Stefano Bonazza con scadenza validità 07/01/2022.

Vista la positiva verifica effettuata in data 29/09/2021 presso l'Agenzia delle Entrate con riferimento alla fattura emessa dalla ditta ZENARI MORIS, con sede a PORTE DI RENDENA (TN) e la positiva verifica effettuata in data 05/10/2021 presso l'Agenzia delle Entrate con riferimento alla fattura emessa dal Dott. Ing. Stefano Bonazza con sede in SELLA GIUDICARIE (TN).

Accertato che per le spese da liquidare sulla base dei presupposti sopra richiamati sussistono il previo impegno, la regolarità della esecuzione dei lavori e la corrispondenza del titolo di spesa alle condizioni pattuite.

Acquisita la documentazione riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari.

Dato atto che la spesa di cui sopra, per complessivi Euro 69.962,73, trova regolare imputazione al capitolo 3503, Piano dei Conti Finanziari U.2.02.01.09.999 - Missione 17 - Programma 01, del bilancio di previsione 2021 dell'esercizio finanziario 2021/2023 che risulta dotato della necessaria disponibilità, richiedendo al Responsabile del Servizio finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Vista la L.P. n. 26 del 10/09/1993 e ss.mm., il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. n. 9 - 84/Leg. del 11/05/2012 e la L.P. n. 02/2016.

Visti il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e il Decreto legislativo 19/04/2017 n. 56.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2,

DETERMINA

1. Di approvare la contabilità finale dei “Lavori di efficientamento energetico - realizzazione cappotto termico edificio P.ed. 518 condominio Zeledria in C.C. Bocenago, finanziati con contributo di cui all’art. 1 della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160” così come redatta dal dott. Ing. Stefano Bonazza con Sede a Sella Giudicarie (TN), in qualità di Direttori dei Lavori, in data LUGLIO 2021, nell’importo di netti Euro 51.126,98, compresi Euro 241,74 per oneri della sicurezza.
2. Di dare atto che nell’esecuzione dei lavori sono state ottemperate tutte le prescrizioni e le osservazioni impartite dai vari organi competenti.
3. Di approvare altresì lo Stato Finale dei Lavori per una spesa di netti Euro 51.126,98, compresi Euro 241,74 per oneri della sicurezza, e considerato che non sono stati effettuati pagamenti in acconto, risulta un credito netto dell’impresa pari a Euro 51.126,98 relativi allo stato finale e alla ritenuta infortuni, per un totale complessivo di Euro 51.126,98 + I.V.A. al 10% pari a Euro 5.112,70 e cioè per un totale generale di Euro 56.239,68.
4. Di approvare inoltre il Certificato di Regolare Esecuzione di data LUGLIO 2021 a firma del dott. Ing. Stefano Bonazza con Sede a Sella Giudicarie (TN), in qualità di Direttore dei Lavori, relativo ai “Lavori di efficientamento energetico - realizzazione cappotto termico edificio P.ed. 518 condominio Zeledria in C.C. Bocenago, finanziati con contributo di cui all’art. 1 della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
5. Di riconoscere e liquidare, per quanto esposto in premessa, le seguenti fatture:
 - ditta ZENARI MORIS, con sede a PORTE DI RENDENA (TN), Via Endrici, 8 - C.F. ZNRMRS76E22L174S, fattura n. 62/001 di data 16/09/2021, pervenuta al protocollo n. 4091 di data 20/09/2021, nell’importo di Euro 51.126,98 + I.V.A. 10% pari a Euro 5.112,70 per un totale complessivo di Euro 56.239,68, relativa allo stato finale e alla ritenuta infortuni.
 - Dott. Ing. Stefano Bonazza con sede in SELLA GIUDICARIE (TN), via Valle, n. 168, codice fiscale BNZSFN76B22L174H e partita I.V.A. n. 01876720226, fattura n. 44 di data 01/10/2021, relativa all’incarico di progettazione, D.L. e sicurezza, pervenuta al protocollo n. 4330 di data 04/10/2021, nell’importo di Euro 9.615,77 + oneri contributivi 4% pari a Euro 384,63 + IVA 22% pari a Euro 2.200,09 per un totale complessivo di Euro 12.200,49.
 - Dott. Ing. Stefano Bonazza con sede in SELLA GIUDICARIE (TN), via Valle, n. 168, codice fiscale BNZSFN76B22L174H e partita I.V.A. n. 01876720226, fattura n. 45 di data 01/10/2021, relativa all’incarico per la predisposizione della perizia di variante, pervenuta al protocollo n. 4334 di data 04/10/2021, nell’importo di Euro 1.200,00 + oneri contributivi 4% pari a Euro 48,00 + IVA 22% pari a Euro 274,56 per un totale complessivo di Euro 1.522,56.
6. Di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 5, per un totale di 69.962,73, trova regolare imputazione al capitolo 3503, Piano dei Conti Finanziari U.2.02.01.09.999 - Missione 17 - Programma 01, del bilancio di previsione 2021 dell’esercizio finanziario 2021/2023 che risulta dotato della necessaria disponibilità, richiedendo al Responsabile del Servizio finanziario l’emissione del relativo mandato di pagamento.
7. di approvare il prospetto riassuntivo della spesa effettivamente sostenuta per i lavori di che trattasi, nell’importo complessivo di Euro 69.992,73, di seguito riportato:

LAVORI	importo progetto (al lordo del ribasso d’asta)	importo contratto (al netto del ribasso d’asta del 7,500%)	importo perizia (al netto del ribasso d’asta del 7,500%)	importo contabilità (al netto del ribasso d’asta del 7,500%)
Imprenditore edile	€ 50.195,81	€ 46.431,12	€ 50.885,24	€ 50.885,24
Oneri per la sicurezza	€ 1.271,72	€ 1.271,72	€ 241,74	€ 241,74

Totale Imprenditore edile	€ 51.467,53	€ 47.702,84	€ 51.126,98	€ 51.126,98
Imprevisti	€ 1.000,00		€ 0,00	€ 0,00
Spese tecniche: progettazione+DL+sicurezza	€ 9.615,77		€ 9.615,77	€ 9.615,77
Spese tecniche: variante	€ 0,00		€ 1.200,00	€ 1.200,00
C.N.P.I.A. 4% su spese tecniche	€ 384,63		€ 432,63	€ 432,63
I.V.A. 10% lavori, imprevisti	€ 5.246,75		€ 5.112,70	€ 5.112,70
I.V.A. 22% spese tecniche, C.P.I.A.	€ 2.200,09		€ 2.474,65	€ 2.474,65
Contributo A.N.A.C.	€ 30,00		€ 30,00	€ 0,00
Arrotondamento	€ 55,23		€ 7,27	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 18.532,47		€ 18.873,02	€ 18.835,75
TOTALE COMPLESSIVO	€ 70.000,00		€ 70.000,00	€ 69.962,73

MINORE SPESA = EURO 37,27

8. Di precisare che tutte le spese diverse comprese tra le somme a disposizione dell'Amministrazione indicate nel prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per i "Lavori di efficientamento energetico - realizzazione cappotto termico edificio P.ed. 518 condominio Zeledria in C.C. Bocenago, finanziati con contributo di cui all'art. 1 della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160", sono state regolarmente eseguite e nel rispetto dei termini fissati, secondo gli importi ivi indicati;
9. Di trasmettere ai sensi dell'art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998, la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di copertura finanziaria, dando atto che la stessa diviene esecutiva dalla data dell'espressione del predetto visto.
10. Di accertare ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
11. Di dare atto ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000 - T.U.E.L. che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio".
12. Di dare atto che alla presente determinazione viene data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio in elenco mensile.
13. Di informare che, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 23/1992, avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, comma 5 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi vi abbia interesse.
14. Copia della stessa, divenuta esecutiva, verrà trasmessa al Sindaco e alle seguenti Strutture:
 - Servizio Finanziario;
 - Servizio Segreteria,

ed inserita nell'Elenco delle determinazioni:

➤ Ottobre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

In Convenzione in forma associata

Tra i Comuni

- Bocenago, Pelugo, Spiazzo, Strembo -

- f.to geom. Giorgio Riccadonna -

Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:

- art. 147 bis del D.L. 267 del 18/08/2000 - testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali -

Vista la documentazione in istruttoria, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità comunale, si attesta che la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determinazione è inserita nel bilancio di previsione 2021-2023.

Bocenago, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- f.to rag. Paola Cozzini -



Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

05.10.2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

geom. Giorgio Riccadonna