



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BOCENAGO

Provincia di Trento

Servizio Tecnico

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico

n. 190 d.d. 21/11/2022

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza - sostituzione lampioni stradali, realizzazione muratura di sostegno / protezione e manutenzione straordinaria ponti sul Rio Acqua Bona in C.C. Bocenago, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Approvazione della Contabilità Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e del prospetto riassuntivo della spesa effettivamente sostenuta.

Codice CUP: G89J21006650005 - CIG lavori: 8867311087 (lavori) - ZAB3213FF4 (spese tecniche) - ZCE33079ED (collaudo).

Determinazione con rilevanza ai fini della trasmissione a:

- ☐ ANAGRAFE TRIBUTARIA (scritture private soggette a registrazione in caso d'uso)
 - ☐ ANAGRAFE TRIBUTARIA (concessioni, autorizzazioni e licenze)
 - ☐ PERMESSI, ASPETTATIVE E DISTACCHI SINDACALI E PER FUNZIONI PUBBLICHE
 - ☐ ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI (dipendenti / consulenti)
 - ☐ ALBO DEI CONSULENTI (Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione)
 - ☒ SICOPAT
 - ☐ ALBO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI
-

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile Servizio Tecnico n. 122 di data 25/08/2021 veniva approvato a tutti gli effetti del progetto esecutivo dei “Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza - sostituzione lampioni stradali, realizzazione muratura di sostegno / protezione e manutenzione straordinaria ponti sul Rio Acqua Bona in C.C. Bocenago, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160”, redatto dal dott. ing. Francesco Maestri con Studio a Carisolo (TN) anche per quanto riferito alla Sicurezza, nell'importo complessivo di Euro 150.000,00 di cui Euro 99.524,88 per lavori (compreso Euro 7.287,63 per oneri della sicurezza ed Euro 3.120,64 per Lavori in economia) ed Euro 50.475,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnico-descrittiva, Cronoprogramma
 - Foglio patti e condizioni, Relazione di calcolo delle strutture
 - Relazione illustrativa dei materiali, Piano di manutenzione della struttura
 - Opere edili: cartografia
 - Opere edili: stato di fatto - identificazione interventi
 - Opere edili: stato di fatto - intervento "1"
 - Opere edili: stato di fatto - intervento "2"
 - Opere edili: stato di fatto - intervento "3" e "4"
 - Opere edili: stato di progetto - intervento "1"
 - Opere edili: stato di progetto - intervento "2"
 - Opere edili: stato di progetto - intervento "3" e "4"
 - Opere edili: stato di progetto - dettagli costruttivi
 - Impianti elettrici - relazione tecnico-illustrativa
 - Impianti elettrici - calcoli illuminotecnici
 - Impianti elettrici: Planimetrie via Vicolo Aperto
 - Impianti elettrici: Planimetrie passeggiata Gall
 - Impianti elettrici: Planimetrie via Roma e ponte Strembo-Bocenago
 - Impianti elettrici: Particolari Opere edili
 - Impianti elettrici: Particolari Opere corpi illuminanti
 - Elenco prezzi unitari, Computo metrico, Quadro economico
 - Analisi dei prezzi, Piano di sicurezza e coordinamento;
 - Piano di sicurezza Covid19, Analisi dei rischi
 - Costi della sicurezza lavori, Costi della sicurezza Covid19
 - Cronoprogramma lavori, Fascicolo dell'opera
 - Layout generale di cantiere
 - Layout - intervento "1" - ponte in legno n. 1
 - Layout - intervento "1" - ponte in legno n. 2
 - Layout - intervento "2"
 - Layout - intervento "3 e 4".
- con la stessa determina veniva individuata la modalità di affidamento dei lavori, veniva approvata la lettera di invito e veniva approvato l'elenco segreto delle ditte da invitare alla gara d'appalto;
- con procedura a mezzo cottimo fiduciario, ai sensi del art. 52 L.P. 26/1993, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso senza valutazione delle offerte anomale, è stata bandita gara telematica n. 102159 sulla piattaforma di e-procurement denominata Mercurio per l'affidamento degli “Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza - sostituzione lampioni stradali, realizzazione muratura di sostegno / protezione e manutenzione straordinaria ponti sul Rio Acqua Bona in C.C. Bocenago, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160”, con lettera di confronto

concorrenziale di data 11/08/2021 Prot. 3487 e conclusasi con la seduta del 30/08/2021, giusto verbale di aggiudicazione Prot. n. 3730

- con avviso di aggiudicazione definitivo Prot. n. 3731 di data 30/08/2021 è stata la Associazione temporanea fra imprese di tipo verticale “F.LLI BOTTERI FLAVIO E IVAN S.n.c.” (capogruppo con mandato speciale irrevocabile con rappresentanza) con sede in BOCENAGO, Vicolo Aperto, n. 3, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01126350220, e “GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE S.r.l.” (mandante), con sede legale in Strembo, via Acquedotto, n. 7/a, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02608570228, che ha offerto un ribasso del 4,361% (quattro/361%) sul totale di lavori a base di gara e quindi per l'importo netto di Euro 95.638,50, di cui Euro 7.287,63 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) e Euro 3.120,64 per lavori in economia (non soggetti a ribasso d'asta), più I.V.A. di legge.

Visto il contratto di appalto Rep. n. 1164-2021/Atti Pubblici di data 25/1/2021 mediante il quale i lavori di cui sopra sono stati affidati alla Associazione temporanea fra imprese di tipo verticale “F.LLI BOTTERI FLAVIO E IVAN S.n.c.” (capogruppo con mandato speciale irrevocabile con rappresentanza) con sede in BOCENAGO, Vicolo Aperto, n. 3, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01126350220, e “GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE S.r.l.” (mandante), con sede legale in Strembo, via Acquedotto, n. 7/a, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02608570228, in base al ribasso offerto del 4,361% (quattro/361%) sul totale di lavori a base di gara e quindi per l'importo netto di Euro 95.638,50, di cui Euro 7.287,63 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) e Euro 3.120,64 per lavori in economia (non soggetti a ribasso d'asta), I.V.A. esclusa.

Visto il verbale di consegna dei lavori di data 13/09/2021 Prot. n. 3997 di data 14/09/2021, nonché il verbale di sospensione n. 1 dei lavori di data 16/10/2021 acquisito al Prot. n. 4667 di data 26/10/2021, quello di ripresa dei lavori di data 21/03/2022 acquisito al Prot. n. 1238 di data 24/03/2022, il verbale di sospensione n. 2 dei lavori di data 13/05/2022 acquisito al Prot. n. 2160 di data 16/05/2022, quello di ripresa dei lavori n. 2 di data 04/07/2022 acquisito al Prot. n. 3174 di data 12/07/2022 e il verbale di ultimazione dei lavori di data 31/08/2022 acquisito al Prot. n. 4880 di data 03/11/2022.

Visto che con determinazione n. 185 di data 06/12/2021 è stato approvato il Primo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 11/11/2021, relativo al progetto dei “Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza - sostituzione lampioni stradali, realizzazione muratura di sostegno / protezione e manutenzione straordinaria ponti sul Rio Acqua Bona in C.C. Bocenago, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160”, redatto dal dott. ing. Francesco Maestri con Studio a Carisolo (TN), - Direttore dei Lavori, nell'importo di Euro 20.153,96 + I.V.A. 10% pari a Euro 2.015,40 per un totale complessivo di Euro 22.169,36.

Vista la deliberazione n. 46 di data 30/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza - sostituzione lampioni stradali, realizzazione muratura di sostegno / protezione e manutenzione straordinaria ponti sul Rio Acqua Bona in C.C. Bocenago, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160. Affidò al dott. ing. Francesco Maestri con Studio a Carisolo (TN), dell'incarico di provvedere alla redazione di perizia di variante. Codice CUP opera: G89J21006650005 - Codice CIG variante: ZB63691897”.

Visto che con determinazione n. 110 di data 04/07/2022 è stato approvato il Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 19/05/2022, relativo al progetto dei “Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza - sostituzione lampioni stradali, realizzazione muratura di sostegno / protezione e manutenzione straordinaria ponti sul Rio Acqua Bona in C.C. Bocenago, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160”, redatto dal dott. ing. Francesco Maestri con Studio a Carisolo (TN), - Direttore dei Lavori,

nell'importo di Euro 28.292,29 + I.V.A. 10% pari a Euro 2.829,23 per un totale complessivo di Euro 31.121,52.

Vista la successiva deliberazione giuntale n. 59 di data 28/07/2022, esecutiva, avente per oggetto: "Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza - sostituzione lampioni stradali, realizzazione muratura di sostegno / protezione e manutenzione straordinaria ponti sul Rio Acqua Bona in C.C. Bocenago, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160. Approvazione della VARIANTE SUPPLETIVA ed affido dei lavori da essa conseguenti. Codice CUP opera: G89J21006650005 - Codice CIG lavori: 8867311087".

Atteso che i lavori suppletivi sono stati affidati pertanto alle stesse ditte appaltatrici delle opere e precisamente:

- Associazione temporanea fra imprese di tipo verticale "F.LLI BOTTERI FLAVIO E IVAN S.n.c." (capogruppo con mandato speciale irrevocabile con rappresentanza) con sede in BOCENAGO, Vicolo Aperto, n. 3, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01126350220, e "GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE S.r.l." (mandante), con sede legale in Strembo, via Acquedotto, n. 7/a, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02608570228.

Visti i documenti contabili prodotti a firma del dott. ing. Francesco Maestri con Studio a Carisolo (TN) - Direttore dei Lavori, ed in particolare lo Stato Finale dei Lavori, il certificato di pagamento, il libretto delle misure, il registro di contabilità, le Tavole di contabilità n. 1 e 2, le liste in economia n. 1 e 2, il sommario del registro di contabilità e la relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale di data 02 novembre 2022, pervenuti al Protocollo del Comune di Bocenago il Prot. n. 4880 di data 03/11/2022.

Visto che è stato regolarmente pubblicato l'avviso ai creditori di cui all'art. 161 del D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg., mediante avviso di data 04 novembre 2022 Prot. n. 4908, e vista la dichiarazione in merito alla cessione dei crediti di data 04 novembre 2022 Prot. n. 4909, e considerato che non sono pervenute opposizioni in merito entro il termine fissato.

Rilevato che il Direttore dei Lavori dott. dott. ing. Francesco Maestri con Studio a Carisolo (TN) ha presentato in data 03 novembre 2022 al Prot. n. 4880, il Certificato di Regolare Esecuzione, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti entro i termini previsti ed ultimati il giorno 31/08/2022 come accertato dal relativo verbale, e per una spesa di netti Euro 96.590,53, compresi Euro 5.191,51 per Oneri della Sicurezza ed Euro 3.474,62 per lavori in economia, dalla quale, dedotti gli acconti di cui allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 eseguiti a tutto il 11/11/2021 nell'importo di Euro 20.153,96 e allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 eseguiti a tutto il 19/05/2022 nell'importo di Euro 28.292,29, per un totale di Euro 48.446,25, risulta un credito netto dell'impresa pari a netti Euro 48.144,28 + I.V.A. 10% pari a Euro 4.814,43 per un totale complessivo di Euro 52.958,71 (saldo finale e ritenute infortuni e garanzia).

Ritenuto nulla ostare all'approvazione della contabilità finale dei "Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza - sostituzione lampioni stradali, realizzazione muratura di sostegno / protezione e manutenzione straordinaria ponti sul Rio Acqua Bona in C.C. Bocenago, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160" e alla liquidazione di quanto ancora spettante alla Associazione temporanea fra imprese di tipo verticale "F.LLI BOTTERI FLAVIO E IVAN S.n.c." (capogruppo con mandato speciale irrevocabile con rappresentanza) con sede in BOCENAGO, Vicolo Aperto, n. 3, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01126350220, e "GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE S.r.l." (mandante), con sede legale in Strembo, via Acquedotto, n. 7/a, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02608570228 FLAVIO & IVAN S.n.c., con sede in Vicolo Aperto, 3 - BOCENAGO (TN) - P.I.V.A. 01126350220.

Atteso inoltre che, dalla lettura del Certificato di Regolare Esecuzione di data 06/10/2022 a firma dott. ing. Francesco Maestri con Studio a Carisolo (TN), emesso a seguito di visita finale a

lavori ultimati, avvenuta in data 08/06/2022 alla presenza della D.L. in contraddittorio con la ditta BOTTERI FLAVIO & IVAN S.n.c., con sede in Vicolo Aperto, 3 - BOCENAGO (TN) e GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE S.r.l.” con sede legale in via Acquedotto, n. 7/a - STREMBO (TN), si deduce che i lavori di che trattasi risultano quelli contabilizzati, che gli stessi sono stati eseguiti secondo le buone regole dell'arte e con materiali di buona qualità, che le quantità esposte corrispondono a quelle contabilizzate e che durante i lavori è stata approvata una variante e sono state concesse n. 2 sospensioni dei lavori come da relativo verbale.

Atteso che il credito netto della Associazione temporanea fra imprese di tipo verticale “F.LLI BOTTERI FLAVIO E IVAN S.n.c.” (capogruppo con mandato speciale irrevocabile con rappresentanza) con sede in BOCENAGO, Vicolo Aperto, n. 3, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01126350220, e “GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE S.r.l.” (mandante), con sede legale in Strembo, via Acquedotto, n. 7/a, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02608570228 è pertanto pari a Euro 48.144,28 + I.V.A. 10% pari a Euro 4.814,43 per un totale complessivo di Euro 52.958,71, relativamente al saldo finale e ritenute infortuni e garanzia.

Dato atto che tutte le spese diverse comprese tra le somme a disposizione dell'Amministrazione indicate nel prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per i lavori di “Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza - sostituzione lampioni stradali, realizzazione muratura di sostegno / protezione e manutenzione straordinaria ponti sul Rio Acqua Bona in C.C. Bocenago, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160”, sono state regolarmente eseguite e nel rispetto dei termini fissati, secondo gli importi ivi indicati.

Viste le seguenti fatture emessa da:

- BOTTERI FLAVIO & IVAN S.n.c., con sede in Vicolo Aperto, 3 - BOCENAGO (TN) - P.I.V.A. 01126350220, fattura n. 117 di data 26/10/2022, pervenuta al protocollo n. 4905 di data 04/11/2022, nell'importo di Euro 48.144,28 + I.V.A. 10% pari a Euro 4.814,43 per un totale complessivo di Euro 52.958,71;
- dott. ing. FRANCESCO MAESTRI, con Studio a CARISOLO (TN), Via AI SALES, 14/A - C.F. MSTFNC77M02L174V - P.I.V.A. 01861370227 fattura n. 67 di data 03/11/2022 pervenuta il 04/11/2022, Prot. n. 4904, nell'importo di Euro 5.014,51 + Contributo previdenziale 4% pari a Euro 200,58 + I.V.A. 22% pari a Euro 1.147,32, per un totale complessivo di Euro 6.362,41, relativa al saldo per le prestazioni di Direzione Lavori e Contabilità;
- dott. ing. FRANCESCO BONDIOLI, C.F. BNDFNC75D01L174 - P.I.V.A. 02358870224, con studio tecnico in Tione di Trento (TN), Via Leonida Righi, 6, fattura n. 16/001 di data 07/11/2022, pervenuta il 07/11/2022, Prot. n. 4948, nell'importo di Euro 1.387,50, oltre a Contributo Previdenziale al 4% pari ad Euro 55,50 + I.V.A. al 22% pari a Euro 317,45, per complessivi Euro 1.760,46, relativa al saldo dell'incarico di redazione del collaudo statico.

Visto il DOL, Prot. n. INAIL_34766338 della ditta BOTTERI FLAVIO & IVAN S.n.c., con scadenza validità 24/01/2023 e Prot. n. INAIL_35087966, della ditta GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE S.r.l., con scadenza validità 14/02/2023.

Visto il DOL INARCASSA Prot. n. 5009 di data 09/11/2022 del dott. ing. Francesco Bondioli, con scadenza validità 08/03/2023.

Visto il DOL INARCASSA Prot. n. 5007 di data 09/11/2022 del dott. ing. Francesco Maestri, con scadenza validità 08/03/2023.

Viste le positive verifiche presso l'Agenzia delle Entrate di data 10/11/2022.

Vista la dichiarazione di correttezza delle retribuzioni depositata in data 31/08/2022 Prot. n. 4316 dalla ditta stessa.

Accertato che per le spese da liquidare sulla base dei presupposti sopra richiamati sussistono il previo impegno, la regolarità della esecuzione dei lavori e la corrispondenza del titolo di spesa alle condizioni pattuite.

Acquisita la documentazione riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari.

Dato atto che la spesa complessiva di cui sopra di Euro 61.081,58 trova regolare imputazione al Capitolo 3505 Piano dei Conti Finanziari 2.02.01.09.999 - Missione 17 - Programma 01 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024, che risulta dotato della necessaria disponibilità, richiedendo al Responsabile del Servizio finanziario l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Precisato che l'Opera Pubblica di cui sopra, per un totale complessivo di Euro 150.000,00, risulta parzialmente finanziata per Euro 100.000,00 con Contributo dello Stato - efficientamento energetico di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, la cui gestione e rendicontazione è poi transitata al Sistema Regis del P.N.R.R. "Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio", in applicazione delle disposizioni introdotte con il Decreto Legge 06/11/2021 n. 152.

Visti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 05 di data 29/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, all'oggetto "Esame ed approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011) e della Nota Integrativa";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 015 di data 29/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, all'oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio dell'esercizio finanziario 2022-2024. Individuazione degli atti amministrativo gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi".

Vista la L.P. n. 26 del 10/09/1993 e ss.mm., il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. n. 9 - 84/Leg. del 11/05/2012 e la L.P. n. 02/2016.

Visti il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e il Decreto legislativo 19/04/2017 n. 56.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2,

DETERMINA

- 1) Di approvare la contabilità finale dei "Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza - sostituzione lampioni stradali, realizzazione muratura di sostegno / protezione e manutenzione straordinaria ponti sul Rio Acqua Bona in C.C. Bocenago, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160" così come redatta dal dott. ing. Francesco Maestri con Studio a Carisolo (TN) in data 02 novembre 2022, pervenuta al Protocollo del Comune di Bocenago il Prot. n. 4880 di data 03/11/2022, composta dallo Stato Finale dei Lavori, dal certificato di pagamento, dal libretto delle misure, dal registro di contabilità, dalle Tavole di contabilità n. 1 e 2, dalle liste in economia n. 1 e 2, dal sommario del registro di contabilità e dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale, nell'importo di netti Euro 96.590,53, compresi Euro 5.191,51 per Oneri della Sicurezza ed Euro 3.474,62 per lavori in economia.
- 2) Di dare atto che nell'esecuzione dei lavori sono state ottemperate tutte le prescrizioni e le osservazioni impartite dai vari organi competenti.

- 3) Di approvare altresì lo Stato Finale dei Lavori per una spesa di netti Euro 96.590,53, compresi Euro 5.191,51 per Oneri della Sicurezza ed Euro 3.474,62 per lavori in economia, dalla quale, dedotti gli acconti di cui allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 eseguiti a tutto il 11/11/2021 nell'importo di Euro 20.153,96 e allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 eseguiti a tutto il 19/05/2022 nell'importo di Euro 28.292,29, per un totale di Euro 48.446,25, risulta un credito netto dell'impresa pari a netti Euro 48.144,28 + I.V.A. 10% pari a Euro 4.814,43 per un totale complessivo di Euro 52.958,71 (saldo finale e ritenute infortuni e garanzia).
- 4) Di approvare inoltre il Certificato di Regolare Esecuzione di data 06/10/2022 a firma dott. ing. Francesco Maestri con Studio a Carisolo (TN) in qualità di Direttore dei Lavori, relativo ai "Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza - sostituzione lampioni stradali, realizzazione muratura di sostegno / protezione e manutenzione straordinaria ponti sul Rio Acqua Bona in C.C. Bocenago, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160".
- 5) Di riconoscere e liquidare, per quanto esposto in premessa, le seguenti fatture:
- BOTTERI FLAVIO & IVAN S.n.c., con sede in Vicolo Aperto, 3 - BOCENAGO (TN) - P.I.V.A. 01126350220, fattura n. 117 di data 26/10/2022, pervenuta al protocollo n. 4905 di data 04/11/2022, nell'importo di Euro 48.144,28 + I.V.A. 10% pari a Euro 4.814,43 per un totale complessivo di Euro 52.958,71;
 - dott. ing. FRANCESCO MAESTRI, con Studio a CARISOLO (TN), Via AI SALES, 14/A - C.F. MSTFNC77M02L174V - P.I.V.A. 01861370227 fattura n. 67 di data 03/11/2022 pervenuta il 04/11/2022, Prot. n. 4904, nell'importo di Euro 5.014,51 + Contributo previdenziale 4% pari a Euro 200,58 + I.V.A. 22% pari a Euro 1.147,32, per un totale complessivo di Euro 6.362,41, relativa al saldo per le prestazioni di Direzione Lavori e Contabilità;
 - dott. ing. FRANCESCO BONDIOLI, C.F. BNDFNC75D01L174 - P.I.V.A. 02358870224, con studio tecnico in Tione di Trento (TN), Via Leonida Righi, 6, fattura n. 16/001 di data 07/11/2022, pervenuta il 07/11/2022, Prot. n. 4948, nell'importo di Euro 1.387,50, oltre a Contributo Previdenziale al 4% pari ad Euro 55,50 + I.V.A. al 22% pari a Euro 317,45, per complessivi Euro 1.760,46, relativa al saldo dell'incarico di redazione del collaudo statico.
- 6) Di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 5, per un totale di Euro 61.081,58 trova regolare imputazione al Capitolo 3505 Piano dei Conti Finanziari 2.02.01.09.999 - Missione 17 - Programma 01 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2024, che risulta dotato della necessaria disponibilità, richiedendo al Responsabile del Servizio finanziario l'emissione dei relativi mandati di pagamento.
- 7) Di approvare il prospetto riassuntivo della spesa effettivamente sostenuta per i "Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza - sostituzione lampioni stradali, realizzazione muratura di sostegno / protezione e manutenzione straordinaria ponti sul Rio Acqua Bona in C.C. Bocenago, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160", nell'importo complessivo di Euro 136.119,00 di seguito riportato:

LAVORI	importo progetto (al lordo del ribasso d'asta)	importo contratto (al netto del ribasso d'asta del 4,361%)	importo perizia (al netto del ribasso d'asta del 4,361%)	importo conto finale (al netto del ribasso d'asta del 4,361%)
Opere da Imprenditore edile	€ 89.116,61	€ 85.230,23	€ 91.331,44	€ 87.924,40
Lavori in economia	€ 3.120,64	€ 3.120,64	€ 3.120,64	€ 3.474,62
Oneri sicurezza	€ 7.287,63	€ 7.287,63	€ 7.994,74	€ 5.191,51

Totale Imprenditore edile	€ 99.524,88	€ 95.638,50	€ 102.446,82	€ 96.590,53
Imprevisti	€ 11.543,71		€ 6.444,63	€ 0,00
Spese tecniche (Progetto e D.L.)	€ 20.130,32		€ 20.130,32	€ 20.130,32
Spese tecniche (Collaudo)	€ 1.500,00		€ 1.387,50	€ 1.387,50
Spese tecniche (Variante)	€ 0,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00
Prove sui materiali ad uso strutturale	€ 350,00		€ 350,00	€ 0,00
Verifica confini strada	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Cassa Nazionale 4% su spese tecniche	€ 865,21		€ 940,71	€ 940,71
C.I.P.A.G. 5% su verifica confini strada	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
I.V.A. 22% su spese tecniche, Cassa Nazionale	€ 4.949,02		€ 5.380,88	€ 5.380,88
I.V.A. 10% su lavori	€ 11.106,86		€ 10.889,14	€ 9.659,05
Contributo Autorità di Vigilanza	€ 30,00		€ 30,00	€ 30,00
Arrotondamento	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 50.475,12		€ 47.553,18	€ 39.528,46
TOTALE COMPLESSIVO	€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 136.119,00

Minore spesa = Euro 13.881,00

- 8) Di dare atto che tutte le spese diverse comprese tra le somme a disposizione dell'Amministrazione indicate nel prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per i "Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza - sostituzione lampioni stradali, realizzazione muratura di sostegno / protezione e manutenzione straordinaria ponti sul Rio Acqua Bona in C.C. Bocenago, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160", sono state regolarmente eseguite e nel rispetto dei termini fissati, secondo gli importi ivi indicati.
- 9) Di precisare che l'Opera Pubblica di cui sopra, per un totale complessivo di Euro 150.000,00, risulta parzialmente finanziata per Euro 100.000,00 con Contributo dello Stato - efficientamento energetico di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, la cui gestione e rendicontazione è poi transitata al Sistema Regis del P.N.R.R. "Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio", in applicazione delle disposizioni introdotte con il Decreto Legge 06/11/2021 n. 152.
- 10) Di trasmettere ai sensi dell'art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998, la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di copertura finanziaria, dando atto che la stessa diviene esecutiva dalla data dell'espressione del predetto visto.
- 11) Di accertare ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 12) Di dare atto ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000 - T.U.E.L. che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”.

- 13) Di dare atto che alla presente determinazione viene data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio in elenco mensile.
- 14) Di informare che, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente determinazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ed è ammesso ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 30 giorni ai sensi del D. Lgs. 104/2010 recante il codice del processo amministrativo.

Copia della stessa, divenuta esecutiva, verrà trasmessa al Sindaco e alle seguenti Strutture:

- Servizio Finanziario;
- Servizio Segreteria,

ed inserita nell'Elenco delle determinazioni:

- Novembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

in Convenzione in forma associata

- Comuni di Bocenago, Pelugo, Strembo -
- *geom. Diego Binelli* -