



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

# **COMUNE DI BOCENAGO**

**Provincia di Trento**

---

## **Servizio TECNICO**

### **Determinazione del Responsabile del Servizio TECNICO**

**n. 129/2023 d.d. 13/12/2023**

---

**OGGETTO:** Unione Europea - Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2.

Lavori di efficientamento energetico - sostituzione serramenti appartamenti 4 - 5 - 6 presso il condominio Zeledria e al piano terra, primo e secondo di Casa Ferrazza, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Approvazione della Contabilità Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e del prospetto riassuntivo della spesa effettivamente sostenuta.

**CUP: G84F22000510004 - CIG lavori: 917109964F – CIG pittore: ZC93B439AF.**

---

Determinazione con rilevanza ai fini della trasmissione a:

- ☐ ANAGRAFE TRIBUTARIA (scritture private soggette a registrazione in caso d'uso)
- ☐ ANAGRAFE TRIBUTARIA (concessioni, autorizzazioni e licenze)
- ☐ PERMESSI, ASPETTATIVE E DISTACCHI SINDACALI E PER FUNZIONI PUBBLICHE
- ☐ ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI (dipendenti / consulenti)
- ☐ ALBO DEI CONSULENTI (Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione)
- ☒ SICOPAT
- ☐ ALBO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI

## Il Responsabile del Servizio Tecnico

Richiamata e vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 42 di data 04/04/2022, esecutiva, avente per oggetto “Lavori di efficientamento energetico - sostituzione serramenti appartamenti 4 - 5 - 6 presso il condominio Zeledria e al piano terra, primo e secondo di Casa Ferrazza, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160. Art. 52 comma 9 L.P. 26/1993: Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo, individuazione della modalità di affidamento dei lavori, approvazione della lettera di invito, elenco dei soggetti idonei per la consultazione e determinazione a contrarre. Codice CUP: G84F22000510004 - CIG lavori: 917109964F”.

Dato atto che, a seguito del sondaggio informale e/o esperimento di gara ufficiosa, ai sensi degli art. 52 commi 1 - 9 L.P. 10/09/1993 n. 26 e s.m. e del Titolo VIII del D.P.G.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg. e s.m. con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016 senza valutazione dell'anomalia, con invito a otto ditte, selezionate tra quelle che hanno presentato richiesta di invito e altre specializzate nel settore, in numero comunque sufficiente ad assicurare la concorrenzialità della procedura e il principio di rotazione normativamente stabilito, è stata pronunciata aggiudicazione definitiva non efficace e sotto riserva relativamente ai “Lavori di efficientamento energetico - sostituzione serramenti appartamenti 4 - 5 - 6 presso il condominio Zeledria e al piano terra, primo e secondo di Casa Ferrazza, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160” a favore della ditta **BERTAMINI SERRAMENTI S.n.c. DI BERTAMINI DINO E OSCAR**, con sede a ARCO (TN), Loc. Dossi, 10 - P.I.V.A. 01585330226, al prezzo contrattuale di **Euro 60.006,80** (di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) più I.V.A. di legge.

Visto che con avviso di aggiudicazione definitivo Prot. n. 1815 di data 02.05.2022 è stato affidato l'appalto alla ditta “BERTAMINI SERRAMENTI S.n.c. DI BERTAMINI DINO E OSCAR” con sede in ARCO, in Loc. Dossi, n. 10, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01585330226, che ha offerto un ribasso del 7,700% (sette/700%) sul totale di lavori a base di gara e quindi per l'importo netto di Euro 60.006,80, di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), più I.V.A. di legge.

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 234 di data 29/12/2022, esecutiva, avente per oggetto “Lavori di efficientamento energetico - sostituzione serramenti appartamenti 4 - 5 - 6 presso il condominio Zeledria e al piano terra, primo e secondo di Casa Ferrazza, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Aggiudicazione definitiva efficace”.

Riscontrato che a questa Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, risulta assegnato un fondo anche per l'anno 2022 di Euro 50.000,00 per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile e che, per specifica previsione di legge, i lavori stessi devono essere iniziati entro il 15 settembre 2022, termine che presuppone l'avvenuto perfezionamento di tutto l'iter propedeutico alla consegna dei lavori (incarico, progettazione, approvazione, gara di appalto, aggiudicazione, contratto, ecc.).

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 037 di data 08 giugno 2022, esecutiva, avente per oggetto “Unione Europea - Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2. Lavori di efficientamento energetico - sostituzione serramenti appartamenti 4 - 5 - 6 presso il condominio Zeledria e al piano terra, primo e secondo di Casa Ferrazza, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, confluito nell'ambito del PNRR e del sistema di gestione REGIS. Approvazione della VARIANTE SUPPLEMENTIVA ed affido dei lavori da essa conseguenti” CUP: G84F22000510004 - CIG: 917109964F (serramentista) – ZC93B439AF (coibentazione interna).

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 073 di data 20/07/2023, esecutiva, avente per oggetto “Unione Europea - Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2. Lavori di efficientamento energetico - sostituzione serramenti appartamenti 4 - 5 - 6 presso il condominio Zeledria e al piano terra, primo e secondo di Casa Ferrazza, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Incarico per i lavori di coibentazione interna presso Casa Ferrazza”.

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 095 di data 02/10/2023, esecutiva, avente per oggetto “Lavori di efficientamento energetico - sostituzione serramenti appartamenti 4 - 5 - 6 presso il condominio Zeledria e al piano terra, primo e secondo di Casa Ferrazza, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Approvazione 1° Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 10/07/2023”.

Visto il verbale di consegna dei “Lavori di efficientamento energetico - sostituzione serramenti appartamenti 4 - 5 - 6 presso il condominio Zeledria e al piano terra, primo e secondo di Casa Ferrazza, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160” di data 19/07/2022, quello di sospensione dei lavori N.1 di data 08/08/2022 e il verbale di ripresa lavori N.1 di data 22/03/2023, quello di sospensione dei lavori N.2 di data 24/03/2023 e il verbale di ripresa lavori N.2 di data 22/06/2023, quello di sospensione dei lavori N.3 di data 10/07/2023. Visti inoltre il verbale di sospensione dei lavori n. 3 di data 28/10/2022 e quello di ripresa dei lavori n. 3 di data 23/03/2023 ed il certificato di ultimazione dei lavori di data 26.10.2023.

Visti i documenti contabili prodotti a firma del D.L. geom. Maurizio Bonapace e visti dal RUP geom. Giorgio Riccadonna, ed in particolare lo Stato Finale dei Lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione di data 16 novembre 2023.

Visto che è stato regolarmente pubblicato l'avviso ai creditori di cui all'art. 161 del D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg., mediante avviso di data 30/10/2023 Prot. n. 4035, e vista la dichiarazione in merito alla cessione dei crediti di data 30/10/2023 Prot. n. 4036, e considerato che non sono pervenute opposizioni in merito entro il termine fissato.

Rilevato che dalla lettura del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti entro i termini previsti ed ultimati il giorno 26/10/2023 come accertato dal relativo verbale, e per una spesa di netti Euro 63.815,08, e Euro 0,00 per oneri della sicurezza, dalla quale, in considerazione che sono stati liquidati acconti con il primo stato di avanzamento lavori per complessivi Euro 44.787,87, risulta un credito netto dell'impresa pari a Euro 19.027,21 + I.V.A. al 10,00% e 20,00% pari a Euro 3.747,50, per un totale complessivo di Euro 22.774,71.

Ritenuto nulla ostare all'approvazione della contabilità finale dei lavori di “Lavori di efficientamento energetico - sostituzione serramenti appartamenti 4 - 5 - 6 presso il condominio Zeledria e al piano terra, primo e secondo di Casa Ferrazza, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160” e alla liquidazione di quanto ancora spettante alla Ditta esecutrice BERTAMINI SERRAMENTI S.n.c. DI BERTAMINI DINO E OSCAR con sede in ARCO, in Loc. Dossi, n. 10, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01585330226.

Atteso inoltre che, dalla lettura del Certificato di Regolare Esecuzione di data 16 novembre 2023 a firma del RUP geom. Giorgio Riccadonna e del D.L. geom. Maurizio Bonapace, emesso a seguito di visita finale a lavori ultimati, avvenuta in data 16/11/2023 alla presenza della D.L. in contraddittorio con la impresa BERTAMINI SERRAMENTI S.n.c. DI BERTAMINI DINO E OSCAR con sede in ARCO, in Loc. Dossi, n. 10, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01585330226, si deduce che i lavori di che trattasi risultano quelli contabilizzati, che gli stessi sono stati eseguiti

secondo le buone regole dell'arte e con materiali di buona qualità, che le quantità esposte corrispondono a quelle contabilizzate e che durante i lavori aggiuntivi sono state approvate n.1 varianti.

Atteso che il credito netto della ditta BERTAMINI SERRAMENTI S.n.c. DI BERTAMINI DINO E OSCAR con sede in ARCO, in Loc. Dossi, n. 10, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01585330226, è pertanto pari a Euro 19.027,21 + I.V.A. al 10,00% e al 20,00% pari a Euro 3.747,50, per un totale complessivo di Euro 22.774,71, relativamente allo Stato Finale dei lavori eseguiti e allo svincolo delle ritenute.

Viste le seguenti fatture emesse da:

- BERTAMINI SERRAMENTI S.n.c. DI BERTAMINI DINO E OSCAR con sede in ARCO, in Loc. Dossi, n. 10, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01585330226, fattura n. 0333 di data 27/11/2023, pervenuta al prot. n. 4592 di data 04/12/2023, nell'importo di Euro 14.584,64 + I.V.A. al 22,00% pari a Euro 3.208,62, per un totale complessivo di Euro 17.793,26, relativa al saldo finale dei lavori e svincolo ritenute;
- BERTAMINI SERRAMENTI S.n.c. DI BERTAMINI DINO E OSCAR con sede in ARCO, in Loc. Dossi, n. 10, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01585330226, fattura n. 0334 di data 27/11/2023, pervenuta al prot. n. 4591 di data 04/12/2023, nell'importo di Euro 3.658,00 + I.V.A. al 10,00% pari a Euro 365,80 e nell'importo di Euro 784,56 + I.V.A. al 22,00% pari a Euro 172,60, per un totale complessivo di Euro 4.980,96, relativa al saldo finale dei lavori e svincolo ritenute;
- CA.BO. s.r.l. unipersonale con sede in STREMBO, in Via Girolamo Botteri, n. 16, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02386520221, fattura n. 78/001 di data 08/11/2023, pervenuta al prot. n. 4346 di data 17/11/2023, nell'importo di Euro 700,00 + I.V.A. al 10,00% pari a Euro 70,00, per un totale complessivo di Euro 770,00;

Visto il DOL, prot. n. INAIL\_40731144, della ditta appaltatrice BERTAMINI SERRAMENTI S.n.c. DI BERTAMINI DINO E OSCAR, con scadenza validità 09/02/2024.

Visto il DOL, prot. n. INAIL\_41387778, della ditta appaltatrice - CA.BO. s.r.l. unipersonale, con scadenza validità 19/03/2024.

Vista la dichiarazione di correttezza delle retribuzioni ed in particolare la documentazione depositata dalla ditta in data 31/07/2023 Prot. n. 2698 dalla ditta stessa.

Accertato che per le spese da liquidare sulla base dei presupposti sopra richiamati sussiste il previo impegno, la regolarità della esecuzione dei lavori e la corrispondenza del titolo di spesa alle condizioni pattuite.

Vista la positiva verifica di data 07/12/2023 presso l'Agenzia delle Entrate.

Acquisita la documentazione riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari.

Rilevato che la Direzione dei Lavori è stata curata dall'Ufficio Tecnico Comunale e che allo stesso verrà corrisposta l'indennità per figure professionali operanti in Amministrazione (contratto collettivo di lavoro del personale dipendente il quale all'art. 119 disciplina le indennità per lo svolgimento di attività tecniche fra il personale cui sono affidati i compiti di progettazione e di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza dei lavori svolti in diretta amministrazione), calcolata sull'importo dei lavori e corrispondente a circa netti Euro 1.127,49.

Dato atto che la spesa complessiva dell'opera pubblica di cui sopra per complessivi Euro 76.000,00 trova regolare imputazione al Capitolo 3093 (Piano dei Conti Finanziario U.2.02.01.09.999 - Missione 1 - Programma 5) del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023 - 2025 (Residui 2022), che risulta dotato della necessaria disponibilità, richiedendo al Responsabile del Servizio finanziario l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Precisato che l'Opera Pubblica di cui sopra, per un totale complessivo di Euro 76.000,00, risulta parzialmente finanziata per Euro 50.000,00 con Contributo dello Stato - efficientamento energetico di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (anno 2022), la cui gestione e rendicontazione è poi transitata al Sistema Regis del P.N.R.R. "Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio", in applicazione delle disposizioni introdotte con il Decreto Legge 06/11/2021 n. 152.

Precisato che le linee d'intervento di cui all'art. 1, comma 29 e ss. della Legge n. 160/2019 sono confluite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R. - piccole opere - articolo 1, commi 29 e ss., L. n. 160/2019, per gli anni dal 2020 al 2024) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, alla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza dei Comuni.

Visto il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose".

Visto il Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza".

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 03 di data 07/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, all'oggetto "Riapprovazione del Documento unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ed approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e dei relativi allegati".

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 018 di data 07/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, all'oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio dell'esercizio finanziario 2023-2025. Individuazione degli atti amministrativo gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi".

Vista la L.P. 10/09/1993 n. 26 e ss.mm. e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.G.P. 30/09/1994, n. 12-10/Leg. nonché la L.P. 09/03/2016, n. 2 e s.m., la L.P. 23/1990 e s.m. e la legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2 e s.m..

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2,

## **DETERMINA**

1. Di approvare la contabilità finale dei "Lavori di efficientamento energetico - sostituzione serramenti appartamenti 4 - 5 - 6 presso il condominio Zeledria e al piano terra, primo e secondo di Casa Ferrazza, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160" Unione Europea - Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2, così come redatta dal RUP geom. Giorgio Riccadonna e dal D.L. geom. Maurizio Bonapace, in data di data 16/11/2023, nell'importo di netti Euro 63.815,08 di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza.
2. Di dare atto che nell'esecuzione dei lavori sono state ottemperate tutte le prescrizioni e le osservazioni impartite dai vari organi competenti.

3. Di approvare altresì lo Stato Finale dei Lavori per una spesa di netti Euro 63.815,08, compresi Euro 0,00 per oneri della sicurezza, dalla quale, in considerazione che non sono stati liquidati acconti, risulta un credito netto dell'impresa pari a Euro 19.027,21 + I.V.A. al 10,00% e al 20,00% pari a Euro 3.747,50, per un totale complessivo di Euro 22.774,71.
4. Di approvare inoltre il Certificato di Regolare Esecuzione di data 16 novembre 2023 a firma del RUP geom. Giorgio Riccadonna e del D.L. geom. Maurizio Bonapace, relativo ai "Lavori di efficientamento energetico - sostituzione serramenti appartamenti 4 - 5 - 6 presso il condominio Zeledria e al piano terra, primo e secondo di Casa Ferrazza, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, confluito nell'ambito del P.N.R.R. e del sistema di gestione REGIS".
5. Di riconoscere e liquidare, per quanto esposto in premessa, le seguenti fatture:
  - BERTAMINI SERRAMENTI S.n.c. DI BERTAMINI DINO E OSCAR con sede in ARCO, in Loc. Dossi, n. 10, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01585330226, fattura n. 0333 di data 27/11/2023, pervenuta al prot. n. 4592 di data 04/12/2023, nell'importo di Euro 14.584,64 + I.V.A. al 22,00% pari a Euro 3.208,62, per un totale complessivo di Euro 17.793,26, relativa al saldo finale dei lavori e svincolo ritenute;
  - BERTAMINI SERRAMENTI S.n.c. DI BERTAMINI DINO E OSCAR con sede in ARCO, in Loc. Dossi, n. 10, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01585330226, fattura n. 0334 di data 27/11/2023, pervenuta al prot. n. 4591 di data 04/12/2023, nell'importo di Euro 3.658,00 + I.V.A. al 10,00% pari a Euro 365,80 e nell'importo di Euro 784,56 + I.V.A. al 22,00% pari a Euro 172,60, per un totale complessivo di Euro 4.980,96, relativa al saldo finale dei lavori e svincolo ritenute;
  - CA.BO. s.r.l. unipersonale con sede in STREMBO, in Via Girolamo Botteri, n. 16, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02386520221, fattura n. 78/001 di data 08/11/2023, pervenuta al prot. n. 4346 di data 17/11/2023, nell'importo di Euro 700,00 + I.V.A. al 10,00% pari a Euro 70,00, per un totale complessivo di Euro 770,00;
6. Di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 5, per un totale di Euro 23.544,71, trova regolare imputazione al Capitolo 3093 (Piano dei Conti Finanziario U.2.02.01.09.999 - Missione 1 - Programma 5) del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023 - 2025 (Residui 2022), che risulta dotato della necessaria disponibilità, richiedendo al Responsabile del Servizio finanziario l'emissione dei relativi mandati di pagamento.
7. Di approvare il prospetto riassuntivo della spesa effettivamente sostenuta per i "Lavori di efficientamento energetico - sostituzione serramenti appartamenti 4 - 5 - 6 presso il condominio Zeledria e al piano terra, primo e secondo di Casa Ferrazza, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160", nell'importo complessivo di Euro 74.659,52 di seguito riportato:

LAVORI	importo progetto (al lordo del ribasso d'asta)	importo contratto (al netto del ribasso d'asta del 7,700%)	importo perizia (al netto del ribasso d'asta del 7,700%)	imp. conto finale (al netto del ribasso d'asta del 7,700%)
Opere da Serramentista	€ 63.738,02	€ 58.830,19	€ 65.717,17	€ 62.638,48
Costi della sicurezza	€ 1.274,76	€ 1.176,60	€ 1.176,60	€ 1.176,60
Oneri sicurezza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale Opere da Serramentista</b>	<b>€ 65.012,78</b>	<b>€ 60.006,80</b>	<b>€ 66.893,77</b>	<b>€ 63.815,08</b>
Imprevisti	€ 2.868,21		€ 0,00	€ 0,00
Lavori di coibentazione interna uscita di sicurezza	€ 0,00		€ 700,00	€ 700,00
Contributo Autorità di Vigilanza	€ 0,00		€ 30,00	€ 30,00
Indennità di progettazione e Direzione Lavori	€ 1.170,23		€ 1.182,91	€ 1.127,49
Accantonamento	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
I.V.A. 10% su lavori, imprevisti	€ 6.788,10		€ 6.689,38	€ 4.338,63
I.V.A. 22% su lavori	€ 0,00		€ 154,00	€ 4.648,32
Arrotondamento	€ 160,68		€ 349,95	€ 0,00
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 10.987,22</b>		<b>€ 9.106,23</b>	<b>€ 10.844,44</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 76.000,00</b>		<b>€ 76.000,00</b>	<b>€ 74.659,52</b>
	<b>Minore spesa</b>	<b>-€ 1.340,47</b>		

8. Di dare atto che tutte le spese diverse comprese tra le somme a disposizione dell'Amministrazione indicate nel prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per i "Lavori di efficientamento energetico - sostituzione serramenti appartamenti 4 - 5 - 6 presso il condominio Zeledria e al piano terra, primo e secondo di Casa Ferrazza, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160", sono state regolarmente eseguite e nel rispetto dei termini fissati, secondo gli importi ivi indicati.
9. Di dare atto che i lavori sono regolarmente ultimati in data 26 ottobre 2023 e che, nel corso degli stessi, sono stati liquidati n.1 stati di avanzamento dei lavori e approvate n.1 varianti.
10. Di specificare che la presente è esecutiva con la sottoscrizione e con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
11. Di rilevare che la Direzione dei Lavori è stata curata dall'Ufficio Tecnico Comunale e che allo stesso verrà corrisposta l'indennità per figure professionali operanti in Amministrazione (contratto collettivo di lavoro del personale dipendente il quale all'art. 119 disciplina le indennità per lo svolgimento di attività tecniche fra il personale cui sono affidati i compiti di progettazione e di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza dei lavori svolti in diretta amministrazione), calcolata sull'importo dei lavori e corrispondente a circa netti Euro 1.127,49.
12. Di accertare ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
13. Di dare atto ai sensi del D. Lgs. 267/2000 - T.U.E.L. che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio".

14. Di dare atto che alla presente determinazione viene data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio in elenco mensile.
15. Di informare che, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 23/1992, avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, comma 5 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 da parte di chi vi abbia interesse.

Copia della stessa, divenuta esecutiva, verrà trasmessa al Sindaco e alle seguenti Strutture:

- Servizio Finanziario;
- Servizio Segreteria,

ed inserita nell'Elenco delle determinazioni:

- Dicembre 2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

- geom. Giorgio Riccadonna -